



**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*(Provincia di Imperia)*

**Determinazione N. 24 del 19/01/2023**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>OGGETTO:</b>	Concessione proroga termini ultimazione lavori di valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare: Progetto nuovo sottopasso in fregio a piazza XXV Aprile. CUP n. B81B21005690006, C.I.G. n. 90477886DA
-----------------	---

**IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Visto il decreto prot.n. 5960 del 11.06.2019 e il decreto prot.n. 3826 del 15.04.2022 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. è racchiuso nella firma del responsabile di servizio posta in calce al provvedimento;

Premesso che con deliberazione n. 119 del 30.11.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto dei lavori di valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare: progetto nuovo sottopasso in fregio a piazza XXV Aprile", dell'importo complessivo di €. 250.000,00;

Premesso che con determinazione n.396 del 26.04.2022 i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla Ditta Marengo Costruzioni S.r.l., con sede in Piana Crixia (SV), Località Monte n.6, C.F. e P.IVA 01846480091, per l'importo di € 164.480,21 (€ 158.269,54 per lavori oltre ad € 6.210,67 per oneri sicurezza), oltre IVA di legge;

Visto il processo verbale di consegna lavori in data 5 luglio 2022;

Dato atto che la ditta Marengo Costruzioni S.r.l., con nota pervenuta il 27.12.2022 prot.n. 12750, ha chiesto una proroga di 60 giorni per ultimare i lavori con le seguenti motivazioni: “

- vista la necessità di spostamento della linea elettrica interrata presente nell'area di esecuzione dei lavori e che la stessa interferisce con la possibilità di esecuzione di parte delle lavorazioni previste;
- vista la realizzazione in corso d'opera della costruzione di una colonnina di ricarica per auto elettriche che prevede lo scavo e l'interramento della linea di alimentazione nel tratto di strada interessato dai lavori in esecuzione;
- dato che per la bontà del lavoro finale è necessario che venga prima interrata detta linea e successivamente eseguiti tutti i lavori riguardanti la pavimentazione;”

Visto la nota del Direttore lavori Ing.Tiziano De Silvestri, in data 19.01.2023 prot.n.652, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione della proroga richiesta dalla Ditta affidataria in quanto l'intervenuto ritardo dello spostamento del cavidotto ENEL, posto al limite meridionale dell'intervento, risulta per cause non dipendenti dall'impresa medesima;

Sentita il R.U.P. Arch.Marina Senarega che, analogamente a quanto espresso dalla Direzione lavori, ritiene congrua e motivata la concessione della proroga richiesta dalla Ditta affidataria;

Rilevato che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non sono imputabili a fatto della stazione appaltante;

Ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta affidataria e di concedere alla stessa la proroga di giorni sessanta per ultimare i lavori in oggetto:

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

#### **DETERMINA**

- 1) di concedere per le motivazioni di cui in premessa elencate, alla Ditta Marengo Costruzioni S.r.l., con sede in Piana Crixia (SV), Località Monte n.6, C.F. e P.IVA 01846480091, la proroga di giorni sessanta per l'ultimazione dei lavori di valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare: Progetto nuovo sottopasso in fregio a piazza XXV Aprile;
- 2) di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Arch. Paolo Elena





**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*(Provincia di Imperia)*

<b>N.RO DETERMIN A</b>	<b>DATA</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVIT A'</b>
<b>24</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	<b>19/01/2023</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>Concessione proroga termini ultimazione lavori di valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Ciclovía Tirrenica nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare: Progetto nuovo sottopasso in fregio a piazza XXV Aprile. CUP n. B81B21005690006, C.I.G. n. 90477886DA</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 01/02/2023 al 16/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, 01/02/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 01/02/2023 12:09:37

IMPRONTA: 33396266383961613365393234316464306137383636303833623632343335346561353736343033